



CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09788619
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	PANDO FERNANDEZ YURI JOSE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	15/07/2020 02:03:24 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	ACOSTA ROMERO LEYDEN ROSA	DNI	40306899	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	GARCIA ROJAS JOSE LUIS	DNI	42082275	13/12/2029	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	GONZALES CORDOVA JHONDER NELSON	DNI	47278818	26/05/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	GUTIERREZ TELLO JACKELINE JANNET	DNI	43841925	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	OLIVEROS GUZMAN WALTER ZADOC	DNI	43721504	11/11/2019	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	TORRES SUAREZ ROXANA MERLY	DNI	19221885	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO 074-2017-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	19/12/2017	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	ACUERDO DE CONCEJO N° 83-2017-MDI	Fecha de aprobación:	28/12/2017	Año inicio - Año fin:	2018 - 2020
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 50-2020-MDI	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	EL SISTEMA NO PERMITE SEÑALAR LA FECHA CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 50-2020-MDI, DE FECHA 09/03/2020, QUE APRUEBA CON EFICACIA ANTICIPADA EL PLAN OPERATIVO 2020 A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos



CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254



CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE1.01. REDUCIR LOS INDICES DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA			0.15		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTROL Y FISCALIZACIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE DELITOS, FALTAS Y HOMICIDIOS	Tasa	0.02	2014	-0.08	-0.07	-0.05	1	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RRHH FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL DE TRABAJO FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO FALTA DE PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES	CAPACITACIONES FRECUENTES AL PERSONAL EL COMPROMISO DEL PERSONAL CON RESULTADOS COMUNICACIÓN MAS FRECUENTE CON LOS DIRIGENTES Y VECINOS DEL DISTRITO	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OE1.02. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CON HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA			0.15		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA POR LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS	Tasa	0.04	2015	0.06	0.02	0.08	1	DESORDEN EN LOS EMPADRONAMIENTOS EN LA TOMA DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS.	MEJOR CONTROL DE TOMA DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OE1.03. MEJORAR LA GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA			0.15		GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN RELLENOS SANITARIOS AUTORIZADOS	Porcentaje	0.83	2015	0.80	0.80	1	1	INCREMENTO DE RR.SS. ESPECIALMENTE EN ÉPOCA DE FIESTAS NAVIDENAS (MAYORES A LOS OTROS AÑOS), PROBABLEMENTE GENERADA POR EL INCREMENTO POBLACIONAL PRODUCTO DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA, Y NUEVAS OCUPACIONES SUSCITADAS EN EL DISTRITO.	SE HA REALIZADO, MAYORES VUELTAS O VIAJES DE RECOLECCIÓN EN EL SERVICIO DIARIO, POR PARTE DE LA EORR.SS. LOS RR.SS. SON DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO MODELO DEL CALLAO, ADMINISTRADO POR LA EMPRESA PETRAMAS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	OEI.04. REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA	0.15	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE INCORPORAN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES COMO MEDIO DE PREVENCIÓN	Porcentaje	0	2016	0.06	0.04	0.03	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	OEI.05. PROMOVER EL DESARROLLO URBANO CON OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA	0.15	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE EJECUTADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DESTINADO A INVERSIÓN EN PROYECTOS	Porcentaje	0.73	2015	0.80	0.72	0.61	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	OEI.06. PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	0.15				GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS CAPACITADOS EN EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD	Unidad	1068	2015	2100	700	215	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	OEI.07. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.1				GERENCIA MUNICIPAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Porcentaje	0.35	2016	0.48	0.45	0	1	NO SE CUENTA CON ENCUESTAS DE APROBACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	SE ESTÁ ELABORANDO UN NUEVO PEI, CON OTRO INDICADOR PARA EL OBJETIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	11	2	4	11	11	1	3	5	0	20013683.14	11844009	9178382	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	81	80	358329.27	372484.77
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	155	149	551919.84	541267.67
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	502	769	1074082.03	1490613.12
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	481	143	1763685.50	389694.44
Otros	28	27	100218.92	100992.94

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA: \*OTROS - DECRETO LEY N° 20530





CD1C0086-00FB-4E42-AA47-039448D38254

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
121245	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS P.JES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA	06/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN, ESTABILIDAD EN LA CONFORMACIÓN Y ACCESO A LAS VIVIENDAS EN LOS PASAJES MARIANO MELGAR Y JOSÉ OLAYA, CALLES: ALFONSO UGARTE, DANIEL A. CARRIÓN Y LOS CONQUISTADORES DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE - EJE ZONAL TUPAC AMARU	1102544	1554565	EXISTE UN INCREMENTO METRADOS EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A UN TOTAL DE 343.35 ML	12/02/2020	11/07/2020	INVERSIÓN	Sí	12/02/2020	11/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE 334.81 ML DE MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN LOS PASAJES MARIANO MELGAR Y JOSÉ OLAYA, CALLES: ALFONSO UGARTE, DANIEL A. CARRIÓN Y LOS CONQUISTADORES DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA.	Unidad	0	2	0	1543799	0	OBRA POR INICIAR AL TERMINO DEL PERIODO 2019	--	..		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

124919	MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN EL AA. HH. CAHUIDE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	04/03/2016	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. CAHUIDE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU - DISTRITO DE INDEPENDENCIA.	956579	1084059	INCREMENTO DE METRADOS: CONSTRUCCIÓN DE 2.111.12 M2 DE VEREDA DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE 125.90 ML Y DE UNA ALTURA VARIABLE DE 1.50 A 3.00 M. EN TRAMO CRÍTICO DE LA VÍA.	10/12/2018	09/04/2019	INVERSIÓN	NO	10/12/2018	09/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE (COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN ÁREA DE 4,342.88 M2) EN SECCIÓN DE VÍA DEFINIDA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR (INCLUYE SARDINELES SUMERGIDOS Y SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA). CONSTRUCCIÓN DE 1803.38 M2 DE VEREDA DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE 114.00 ML Y DE UNA ALTURA VARIABLE DE 2.00 A 4,00 M. EN TRAMO CRÍTICO DE LA VÍA.	Unidad	0	100	100	1065558	1062552	OBRA CONCLUIDA	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL	..		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

148374	INSTALACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SN Y PASAJE 2 EN EL SECTOR LUIS PARDO DEL AA. HH. JESUS DE NAZARETH, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO 4TA ZONA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	24/06/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MICAELA BASTIDAS DEL 1ER SECTOR ¿ EJE ZONAL INDEPENDENCIA.	297638	261011	VARIACION EN LOS METRADOS EN: CONSTRUCCION DE 85 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERIA EN EL PASAJE S/N Y PASAJE 2 DEL SECTOR LUIS PARDO EN EL AA.HH. JESUS DE NAZARETH EJE ZONAL TAHUANTINSUYO 4TA ZONA	04/09/2018	03/11/2018	INVERSIÓN	NO	04/09/2018	03/11/2018
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCION DE 127.15 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE S/N Y PASAJE 2 DEL SECTOR LUIS PARDO EN EL AA.HH. JESUS DE NAZARETH EJE ZONAL TAHUANTINSUYO 4TA ZONA	Unidad	100	100	100	30774	0	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION	CONTINUAR CON LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL	..		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
151256	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS JIRONES 37 DIAS, KILOMETRO 4, LOS DELEGADOS, JOSE MARTI, CARLOS MARIATEGUI Y LOS INCAS EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LOS JIRONES 37 DIAS, KILOMETRO 4, LOS DELEGADOS, JOSE MARTI, CARLOS MARIATEGUI Y LOS INCAS - EJE ZONAL INDEPENDENCIA	1844120	1866091	POR ERROR MATERIAL SE REGISTRO EN LA FICHA DEL PROYECTO LA CONSTRUCCION DE VEREDA EN UNA AREA DE 3,857.25 M2, DEBIENDO SER 3,587.25 M2 COMO SE CONSTA EN LOS CUADROS 39 Y 40 DEL PIP REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIONES	16/10/2019	14/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	16/10/2019	14/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES 37 DIAS, KILOMETRO 4, LOS DELEGADOS, JOSÉ MARTÍ, CARLOS MARIATEGUI, LOS INCAS: CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 EN UN AREA DE 10,070.32 M2, Y LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO F <sub>2</sub> C=175 KG/CM2 EN UN AREA DE 3,857.25M2 E=0.10M.	Unidad	0	82.61	93.52	1836091	1514291	OBRA CONCLUIDA	PROCESO DE LIQUIDACION FINANCIERA Y TECNICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289178	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	26/09/2017	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SAEGURIDAD CIUDADANA	10394504	12067899	VARIACION DE ACUERDO A COMPONENTES DE EJECUCION	14/01/2019	05/08/2019	INVERSIÓN	Sí	14/01/2019	05/08/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. - ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. - SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA Y ATENCION DE SEGURIDAD CIUDADANA. - SUFICIENTES MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL Y JUNTAS VECINALES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	Unidad	0	100	69	9198921	8782155	OBRA PALIZADA CON RESOLUCION DE CONTRATO EN LO QUE RESPECTA AL COMPONENTE ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SAEGURIDAD CIUDADANA	SE VIENE REALIZANDO TODAS LAS CORDINACIONES LEGALES PARA SU CONTINUIDAD	..

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318146	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES: INDEPENDENCIA, LOS PINOS, LOS TULIPANES Y LOS JARDINES DEL AA.HH. 12 DE FEBRERO - 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	22/04/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS PASAJES INDEPENDENCIA, LOS PINOS, LOS TULIPANES Y LOS JARDINES DEL AA.HH. 12 DE FEBRERO - III SECTOR DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO	901643	1607284	EXISTE UN INCREMENTO DEBIDO AL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION COMO SE INDICA EN FORMATO 15	12/12/2019	24/04/2020	INVERSIÓN	Sí	12/12/2019	24/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN EL PASAJE INDEPENDENCIA DE 73.00ML. PASAJE TULIPANES DE 129.59 ML. PASAJE LOS JARDINES DE 27.30 ML Y PASAJE LOS PINOS DE 12.00 ML CON ALTURAS VARIABLES DE 3.00 - 6.00 M. CON ACABADO EMBOQUILLADO, ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE Y BARANDAS DE PROTECCIÓN..	Unidad	0	5.22	6.30	1598285	88784	NINGUNO	..	..

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337141	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE MANUEL SCORZA Y PJE MARIANO MELGAR DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	19/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ACCESIBILIDAD, CONFORMACION Y TRANSITABILIDAD EN EL PJE MANUEL SCORZA Y PJE MARIANO MELGAR DEL AA. HH. SAN CAMILO ¿ EJE ZONAL LA UNIFICADA	540035	688299	EXISTE UN INCREMENTO DEBIDO AL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION QUE SE SUSTENTA POR LOS RENDIMIENTOS DE LA MONC SON INFERIORES COMO SE INDICA EN FORMATO 15	07/01/2020	06/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/01/2020	06/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN EL PASAJE MANUEL SCORZA DE 134.75 ML. Y PASAJE MARIANO MELGAR DE 30.00 ML., TOTAL 164.75 ML CON ALTURAS VARIABLES DE 2.50M - 5.00M.	Unidad	0	14.84	0	678464	0	OBRA POR INICIAR EN EL PERIODO 2020	..	..

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348638	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN ANTONIO Y AV. SIMON BOLIVAR DEL AA. HH. VILLA CANTA-2DO SECTOR DEL EJE ZONAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	05/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA LAS AVENIDAS SAN ANTONIO Y SIMÓN BOLIVAR DEL AA.HH VILLA CANTA EN EL 2DO SECTOR DEL EJE ZONAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA -LIMA	565125	556114	VARIACION EN LOS METRADOS EN: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN ANTONIO Y LA AV. BOLIVAR CON PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN UN AREA TOTAL DE 1999.60 M2, VEREDAS DE CONCRETO DE 843.90 M2	22/05/2018	12/11/2018	INVERSIÓN	NO	22/05/2018	12/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN ANTONIO Y LA AV. BOLIVAR CON PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2.2 DE ESPESOR EN UN AREA TOTAL DE PISTAS 1869.10 M2, VEREDAS DE CONCRETO EN UN AREA DE 450.11 M2 INCLUYEN TRATAMIENTO DE AREAS VERDES EN UN AREA DE 568.70 M2.	Unidad	100	100	100	23074	0	EN PROCESO DE LIQUIDACION	CULMINACION DE LIQUIDACION FINAL FINANCIERA	..		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

348639	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLES ALFONSO UGARTE, SIMON BOLIVAR, DANIEL ALCIDES CARRION Y PSJES JOSE OLAYA, SAN MARTIN, JOSE GALVEZ Y CESAR VALLEJO DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA	21/04/2016	APROPIADAS CONDICIONES DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLES ALFONSO UGARTE, SIMON BOLIVAR, DANIEL ALCIDES CARRION Y PSJES JOSE OLAYA, SAN MARTIN, JOSE GALVEZ Y CESAR VALLEJO DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE - EJE ZONAL TUPAC AMARU	1146358	1243518	VARIACION EN LOS METRADOS COMO: CONSTRUCCION DE 1.901.35 M2 DE PISTAS EN PAVIMENTO DE ASFALTO, 1.346.99 M2 DE VEREDAS, 788.94 M2 DE ESCALERAS Y 494.47 M2 DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLES ALFONSO UGARTE, SIMON BOLIVAR, DANIEL ALCIDES CARRION Y PSJES JOSE OLAYA, SAN MARTIN, JOSE GALVEZ Y CESAR VALLEJO DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE ¿ EJE ZONAL TUPAC AMARU ¿ INDEPENDENCIA LIMA	31/08/2019	29/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/08/2019	29/11/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCIÓN DE 2,509.25 M2 DE PISTAS EN PAVIMENTO DE ASFALTO, 826.27 M2 DE VEREDAS, 417.74 M2 DE ESCALERAS Y 763.18 M2 DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLES ALFONSO UGARTE, SIMON BOLIVAR, DANIEL ALCIDES CARRION Y PSJES JOSE OLAYA, SAN MARTIN, JOSE GALVEZ Y CESAR VALLEJO DEL AA.HH 4 DE DICIEMBRE ¿ EJE ZONAL TUPAC AMARU ¿ DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA	Unidad	0	100	37.48	1221393	303211	OBRA SUSPENDIDA HASTA CULMINACIÓN DE OBRA ANEXA PARA FACILITAR CAMPO DE TRABAJO Y PODER CULMINAR LA OBRA	EJECUCION DE OBRA EN ZONA PARA CULMINACION DE OBRA EN MENCION	EXISTE 02 OBRAS EN LA MISMA ZONA DE DIFERENTES SNIP DE EJECUCION		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
361317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. MICAELA BASTIDAS DEL 1ER SECTOR DE INDEPENDENCIA - EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	17/05/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MICAELA BASTIDAS DEL 1ER SECTOR ¿ EJE ZONAL INDEPENDENCIA.	711061	511475	VARIACION EN LOS METRADOS EN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1,308 M2 CON PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO Y LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINEL DE CONCRETO EN UN AREA TOTAL DE 626.32 M2.	05/06/2018	04/08/2018	INVERSIÓN	NO	05/06/2018	04/08/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1619.78 M2 CON PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F <sub>c</sub> =210KG/CM2 E=20CM SOBRE UNA BASE GRANULAR DE E=20CM Y LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO F <sub>c</sub> =175 KG/CM2 SOBRE UNA BASE GRANULAR P/VEREDAS E=0.10M EN UN AREA TOTAL DE 948.93 M2.	Unidad	100	100	100	91225	0	EN PROCESO DE LIQUIDACION FINAL	CONCLUIR LA LIQUIDACION	..		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2427412	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BAÑO; CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL, MURO DE CONTENCIÓN, ESCALERAS DE CONCRETO, VEREDA Y ÁRBOLES; ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN, CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS, ILUMINACIÓN DE ÁREAS, GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		06/08/2018	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS	669892	669892	NINGUNA	01/12/2018	30/01/2019	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	30/01/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/)</b> (2)	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)</b> (3)	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BAÑO; CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL, MURO DE CONTENCIÓN, ESCALERAS DE CONCRETO, VEREDA Y ÁRBOLES; ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN, CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS, ILUMINACIÓN DE ÁREAS, GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Unidad	0	100	35.41	568367	93016	OBRA PARALIZADA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO	TRAMITE LEGAL PARA SU CULMINACIÓN Y EJECUCIÓN TOTAL	EN PROCESO LEGAL PARA CULMINAR EN EL SIGUIENTE PERIODO 2020			

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA: ..